

देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

देवघाट, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०७६ / ०७७ को वार्षिक प्रगति
समिक्षा कार्यक्रम

मिति २०७७ / ४ / ११

पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा

यस शाखामा हाल कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरु

१. ईन्जिनियर - तीर्थराज ढुङ्गाना (शाखा प्रमुख)
२. ईन्जिनियर - प्रकाश देवकोटा
३. सब ईन्जिनियर - प्रकाश न्यौपाने
४. अ.सब ईन्जिनियर - राजेश मगर
५. अ.सब ईन्जिनियर - सुजन ब. शाही
६. अ.सब ईन्जिनियर - विनिता पुनः
७. खा.पा.स.टे. - ध्रुव प्रसाद चापागाईं

आ.व. २०७६ / ०७७ मा सञ्चालित
योजनाहरु

गाउँपालिका स्तरिय ठूला योजनाहरु

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१	b]j#f^ l;^Lxn lgdf{f . -u)*sL k b]z 60% / b]j#f^ ufp+kflnsf 40%_	1,00,00,000	ल.ई. रु. १,१२,४६,८६३।६७, ठेक्का सम्झौता रु. ८९,१७,००७।५६, भ्यारिएसन बमोजिम संशोधित ल.ई. रु. ९७,३९,६९७।०९, अन्तिम मूल्यांकन रु. ९५,५४,३३३।५६, सिटीहल भवन सम्पन्न ।
२	b]j#f^ l;^Lxn lhK;d l;ln+u nufpg] sfd .	5,00,000	ल.ई. रु. ४,९५,६५५।७५, मूल्यांकन रु. ४,८५,४४१।२२, काम सम्पन्न भएको ।
३	b]j#f^ l;^Lxn %fgfsf] kfgL s^fpg] u^/ *'+* nufotsf] sfd .	1,00,000	ल.ई. रु. ९२,७६८।२७, मूल्यांकन रु. ९१,२३३।९४, काम सम्पन्न भएको ।
४	b]j#f^ l;^Lxn l/^]lg^a jfn, sDkfp)* km]lG;^a nufotsf] sfd .		रु. २२,५४,५२६।२३ को ल.ई. गरि रकम मागको लागि प्रदेश पठाएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
५	ufp+kflnsf ejgsf] k zf;lgs ejg lgdf{)f .	1,00,00,000	डि.पि.आर. सम्पन्न भएको । ल.ई. रु. ९,२६,०४,६४९।११ (फिजिकल कन्टिन्जेन्सी, मूल्य वृद्धि प्रयोजन समेत कुल ल.ई.), भ्याट समेत ल.ई. रु. ७,५०,७६,११७।२७ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम, ठेक्का सम्भौता रु. ५,४१,४९,५८०।९५ मा भै मोविलाईजेसन पेशकी रु. ४७,००,००० दिएको । काम शुरु हुने अवस्थामा रहेको ।
६	4 g+= j*f sfof{no ejg lgdf{)f .	60,00,000	ल.ई. रु. ७९,६३,७९४।७४, ठेक्का सम्भौता रु. ६०,५८,१९१।८६, हालसम्म भुक्तानी भएको रु. ३१,८२,५३८।७८ भुईँतला ढलान भै माथिल्लो तला ट्रस निर्माण भै स्ट्रक्चरको काम पूरा भएको, भ्यालढोका लगाउने, प्लाष्टर, रंगरोगन, विजली प्लम्बिङ लगायत फिनिशिङ कार्य

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
७	२ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण ।	६१,००,०००	ल.ई. रु. ८१,४१,९९१।५३, ठेक्का सम्भौता रु. ६१,८१,२७८।१९, भुक्तानी नभएको, जग निर्माण कार्य, डि.पि.सि. विम ढलान कार्य, सुपरस्ट्रक्चर पिलर ढलान कार्य सम्म भएको ।
८	देवघाट साँउने कर्तापि सडक	40,00,000	ल.ई. ४४,३२,५००।२३, मूल्यांकन रु. ४४,४९,८२२।५४, नयां ट्रयाक ०.९२४ कि.मी. चट्टान क्षेत्रमा काम भएको ।
९	गाईघाट काफलडांडा छिपछिपे सानोभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति ।	१,००,००,०००	ल.ई. रु. १,००,००,२८९।५४, ठेक्का सम्भौता रु. ६७,२१,८३५।२७, बजेट निकास ५० लाख, मूल्यांकन रु. ४४,५७,११७।७० । सडक स्तरोन्नति ३.२०० कि.मी., ग्यावियन जाली २१८ घ.मी. सम्पन्न भएको । म्याद थप भएको । कडा चट्टान कटिड, कच्चि नाला निर्माण, ...

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१०	कोटा रंगशाला निर्माण	५५,००,०००	ल.ई. रु. ६५,०१,९५५।४४, मूल्यांकन रु. ६३,८३,७९८।३२, ग्यावियन जाली १०२३ घ.मी., ग्राउण्ड कटिङ फिलिङ गर्ने काम, बाटो ग्राभेल गर्ने काम भएको ।
११	शालिग्राम कोरिडोर मार्ग	१५,००,०००	पटक पटक बाटो मर्मत गरिएको, छरछरे र बन्चरे तर्फ उकालो मोडमा ग्यावियन जालीको काम भएको । २५ कि.मी. सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य भएको ।
१२	वडा नं. २,३,४ सडक मर्मत (दशैं)	१०,००,०००	गाईघाट छिपछिपे सानोभञ्ज्याङ सडक (३२ कि.मी.), मास्दी खाल्टे सडक (१२ कि.मी.), छिपछिपे व्यागन जरमटार सडक (१० कि.मी.), सुन्तला मार्ग (१६ कि.मी.) लगायत का प्रमुख सडकमा गरि ७० कि.मी. सडक मर्मत गरेको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१३	eh{gvf]nf v]n d}bfg .	32,00,000	ल.ई. रु. ३५,३४,३९७।९६, मूल्यांकन रु. २८,७३,२०१।७६, ग्यावियन जाली ४३७ घ.मी., कटिड फिलिड गर्ने काम भएको ।
१४	रेडक्रस मार्ग उकालो खण्डमा सडक ढलान कार्य ।	१०,००,०००	ल.ई. रु. १०,००,८९७।७७, मूल्यांकन रु. ५,९३,२९०।९१, उकालो खण्डमा ६० मिटर सडक ढलान गर्ने काम भएको ।
१५	रेडक्रस मार्ग उकालो खण्ड देखि मूल सडक सम्म उच्चस्तरिय ग्राभेलिड कार्य ।	५,००,०००	४०० मिटर सडकमा रोलिड सहितको उच्चस्तरिय ग्राभेल भएको ।



वडा स्तरिय योजनाहरु

वडा नं. १

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१	एक्लेवर देखि गोपीटार सम्मको बाटो ग्राभेल, स्तरउन्नति र नयां ट्रयाक ।	४,००,०००	ल.ई. रु. ४,६०,१२८।३७, मूल्यांकन रु. ४,२९,७१७।४८, सडक स्तरोन्नति कार्य १.०५० कि.मी., ग्राभेल ०.१६७ कि.मी., ग्यावियन जाली ४७ घ.मी. भएको ।
२	कर्ण मोटर मार्ग स्तरउन्नति, ग्राभेल, नाली समेत ।	२,५०,०००	ल.ई. रु. २,९४,३८४।२०, मूल्यांकन रु. २,९५,९३१।७४, सडक ग्राभेल ०.४९८ कि.मी., भएको ।
३	शहिदचोक देखि पाखाटोल बसेनीटार मार्ग स्तरवृद्धि तथा नयां ट्रयाक ।	३,५०,०००	ल.ई. रु. ४,३०,६५४।६२, मूल्यांकन रु. ३,१२,२३२।६६, सडक स्तरोन्नति कार्य १.२१८ कि.मी. भएको ।
४	शालिग्राम कोरिडोर देखि वालुवास्वारा जोड्ने मोटर मार्ग ।	२,००,०००	ल.ई. रु. २,४७,०५१।८३, मूल्यांकन रु. २,२५,०३७।५१, सडक नयां ट्रयाक ०.८३१ कि.मी. भएको ।
५	बेलडांडा बसेनी खहरे मोटर मार्ग ।	२,००,०००	ल.ई. रु. २,४६,११५।८२, मूल्यांकन रु. १,६२,८०६।५३, सडक स्तरोन्नति कार्य ०.४७२ कि.मी., ग्यावियन जाली २० घ.मी. भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
६	वर्षाखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति, ग्राभेल तथा रिडरोड गोपीटार सम्म ।	३,५०,०००	ल.ई. रु. ४,३०,७००।०४, मूल्यांकन रु. ४,३३,०४३।३४, सडक नयां ट्रयाक ०.४५० कि.मी., स्तरोन्नति कार्य ०.२३५ कि.मी., ग्राभेल ०.१३० कि.मी. भएको ।
७	भद्रकाली मोटर मार्ग स्तरोन्नति तथा शहिद पार्क निर्माण ।	२,००,०००	ल.ई. रु. २,३०,१०९।६९, मूल्यांकन रु. १,७५,३४९।१३, सडक नयां ट्रयाक ०.२०० कि.मी., ग्यावियन जाली २१ घ.मी. भएको ।
८	विमरास्वारा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण ।	१,००,०००	ल.ई. रु. १,१६,१६९।८२, मूल्यांकन रु. १,१७,८९२।९९, गत साल शुरु भएको अधुरो भवन सम्पन्न भएको ।
९	तिनदोबाटे देखि चनौटे कुना भुजेल गाउँ जाने बाटो ।	१,००,०००	ल.ई. रु. १,२३,५३७।४२, मूल्यांकन रु. ३४,४७२।४६, सडक नयां ट्रयाक ०.४१९ कि.मी. भएको ।
१०	चण्डुली ढांडदेखि भांग्रिखोप मोटर मार्ग ।	५,००,०००	ल.ई. रु. ६,२१,५८२।२८, ढिलो सम्भौता भएको, काम हुँदै, भुक्तानी हुन बाँकी ।
११	नागदेवी मन्दिर ढावदेखि बगैंचा हुँदै पल्लोटार वर्षाखोला कालीनदिसम्म मोटर मार्ग ।	३,००,०००	ल.ई. रु. ३,५२,८६५।५९, मूल्यांकन रु. २,१३,७४८।९९, सडक नयां ट्रयाक ०.७८८ कि.मी., स्तरोन्नति ०.४४५ कि.मी. भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१२	So'vln sf]^f vfg]kfgL of]hgf .	५,००,०००	ल.ई. रु. ६,२२,०३७।४७, मूल्यांकन रु. ६,२१,३४६।९८, ३ वटा टंकीमा तारवार गर्ने काम, ३००० मिटर एच.डि.पि. पाईप खरिद गरि फिटिड गर्ने काम भएको ।
१३	sflnsf^f/ j[xt vfg]kfgL of]hgf .	१५,००,०००	ल.ई. रु. १७,९५,२२०।९३, मूल्यांकन रु. १६,५७,७४८।०७, एच.डि.पि. पाईप १०,२३० मिटर खरिद गरि ढुवानी गरि लगेको, केहि फिटिड्स गर्ने कार्य र ईन्टेक निर्माण गर्ने काम बांकी रहेको ।
१४	sflnu)*sL cfwf/e't ljBfno vfg]kfgL of]hgf .	१,५०,०००	काम नभएको ।
१५	uxt] lzv/ vfg]kfgL of]hgf .	१,००,०००	ल.ई. रु. १,५१,०३४।८१, मूल्यांकन रु. १,५१,०३४।८१, एच.डि.पि. पाईप १२५० मिटर खरिद, ढुवानी, फिटिड, १ ईन्टेक निर्माण गर्ने काम भएको ।
१६	hfd'g] r)*'nL vfg]kfgL of]hgf .	१,००,०००	ल.ई. रु. १,६९,१६६।१९, मूल्यांकन रु. १,६९,१६६।१९, एच.डि.पि. पाईप १५०० मिटर खरिद, ढुवानी, फिटिड, १ ईन्टेक निर्माण गर्ने काम भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१७	ljd/f:jf+/f ;fn*f+*f vfg]kfgL of]hgf .	२,००,०००	ल.ई. रु. २,९५,१४०।९५, मूल्यांकन रु. २,९५,१४०।९५, एच.डि.पि. पाईप १५०० मिटर खरिद, ढुवानी, फिटिङ, १ ईन्टेक निर्माण गर्ने काम भएको ।
१८	कोटा पशुपंछी अनुसन्धान केन्द्र ।	५,००,०००	ल.ई. रु. ७,१२,३५८।०२, मूल्यांकन रु. ७,०३,९५९।७२, एच.डि.पि. पाईप ३३५० मिटर खरिद, ढुवानी, फिटिङ, १ पक्क पोखरी निर्माण र तारवार गर्ने काम भएको ।
१९	पार्वती मा.वि. कम्पाउण्ड वाल (प्रदेश बजेट)	३,००,०००	ल.ई. रु. ३,७०,९०९।९१, मूल्यांकन रु. ३,४९,५८७।७९, कम्पाउण्ड वाल १०५ मिटर काम भएको ।
२०	क्युखली कोटा साना सिंचाई योजना ।	१,५०,०००	ल.ई. रु. २,५१,८७५।२८, मूल्यांकन रु. २,४१,८४९।७७, सिंचाईको लागि १००० मिटर एच.डि.पि. पाईप खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने काम भएको ।

વડા નં. ૨

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१	छिपछिपे जरमटार लेकवेसी मोटर मार्ग	१०,००,०००	ल.ई. रु. १०,२२,२६३।०४, मूल्यांकन रु. ९,९६,१८८।२०, नयां ट्रयाक ०.३५ कि.मी., स्तरोन्नति २.२१ कि.मी., ग्यावियन जाली ३४ घ.मी.
२	छिपछिपे नरम जलदेवी कृषि मोटर मार्ग	५,००,०००	ल.ई. रु. ६,१५,१६५।६८, मूल्यांकन रु. ४,६९,३२६।३८, सडक स्तरोन्नति १.७४ कि.मी., ग्यावियन जाली २७ घ.मी.
३	छेरंगा जैठुम कृषि मोटर मार्ग	५,००,०००	ल.ई. रु. ५,८७,५०१।७८, मूल्यांकन रु. ५,८७,८२५।४८, सडक स्तरोन्नति ४.०४६ कि.मी.

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
--------	-------------	----------	-------------

४	कोटवैदी मास्दी मोटर मार्ग	५,००,००० (गा.पा.) + १०,००,००० (संघीय सांसद)	ल.ई. रु. १८,०२,५२४।३७, मूल्यांकन रु. २०,५९,३९५।६८, नयां ट्रयाक २.०४० कि.मी.
५	छेरंगा दिगपखोला खा.पा.यो.	१,५०,०००	ल.ई. रु. ३,१०,३१३।९३, मूल्यांकन रु. ३,१०,३१३।९३, २०५० मिटर खानेपानी पाईप खरिद, ढुवानी, फिटिङ गर्ने कार्य भएको ।
६	२ नं. वडास्तरिय खानेपानी योजना ।	२३,५०,०००	ल.ई. रु. २९,५१,४९४।८०, मूल्यांकन रु. २१,२७,८३१।५५, विभिन्न २३ वटा योजनाहरुको लागि ३२,५२० मिटर खानेपानी पाईप तथा फिटिङ्स खरिद तथा ढुवानी कार्य भएको, फिटिङ गर्न बांकी ।
७	सर्वोदय आधारभुत विद्यालय संरक्षण ग्यावियन जाली ।	५,००,०००	ल.ई. रु. ५,९९,१४१।९७, मूल्यांकन रु. ५,९९,१४१।९७, ९० घ.मी. ग्यावियन जाली लगाउने कार्य भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
--------	-------------	----------	-------------

८	खाल्टे रंगशाला निर्माण ।	३,००,०००	
९	खाल्टे वालउद्यान तथा पार्क निर्माण ।	५,००,०००	ल.ई. रु. ५,८८,१००।७८, मूल्यांकन रु. २,९४,४०५।४९, ४५ मिटर रिटेनिड वाल, १८ मिटर पक्की नाली, रुख कटान गरि सम्याउने आदि कार्य भएको ।
१०	कोलपुस दरैटार साना सिंचाई योजना । (कृषि शाखा)	२,००,०००	ल.ई. रु. ४,००,४९७।३८, मूल्यांकन रु. ३,८४,६८६।९६, ६७१.९ मिटर कुलो निर्माण भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
--------	-------------	----------	-------------

११	hfgsL cfwf/e't ljBfno kmlg{r/ -em\ofn (f]sf lgdf{f_ .	१,२५,०००	ल.ई. रु. १,५२,९९२।६७, मूल्यांकन रु. १,३२,२७२।२५, भ्यालढोका निर्माण गर्ने काम भएको ।
१२	sfLu+uf df=lj= /+u/f]ug .	१,२५,०००	ल.ई. रु. १,१८,३८८।७५, मूल्यांकन रु. १,१५,५०२।८९, विद्यालय रंगरोगन गर्ने काम भएको ।

वडा नं. ३

१	u'?' ^a ^f]n df]^/ dfu{ lgdf{}f .	१,००,०००	ल.ई. रु. १,२४,१०७।९९, मूल्यांकन रु. १,२६,३५५।९९, सडक नयां ट्रयाक ०.४२ कि.मी. भएको
२	uf]ug#f/L df]^/ dfu{ lgdf{}f .	२,००,०००	ल.ई. रु. २,४६,०५६।०१, मूल्यांकन रु. २,४८,७१२।५५, सडक नयां ट्रयाक ०.६९ कि.मी. भएको
३	kxnl;+ rl)*b]jL df]^/ dfu{ .	५,००,०००	ल.ई. रु. ६,१५,१७५।४५, मूल्यांकन रु. ५,१२,०७४।५१, सडक नयां ट्रयाक ०.८८ कि.मी., सडक स्तरोन्नति १.९५ कि.मी. भएको
४	xN* ^a df]^/ dfu{ lgdf{}f .	१,००,०००	ल.ई. रु. १,२३,०३९।६५, मूल्यांकन रु. १,२३,९२४।१३, सडक नयां ट्रयाक ०.५२५ कि.मी. भएको

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
५	;Demgf df] ^/ dfu{ lgdf{)f .	६,००,०००	ल.ई. रु. ७,४१,७६७।६५, मूल्यांकन रु. ७,५७,४३८।७०, सडक नयां ट्रयाक ०.९९ कि.मी. भएको
६	uf]Gb fa ^f]n ljsf; ;+:yf ejg lgdf{)f .	४,००,०००	
७	uf]Gb fa df] ^/ dfu{ lgdf{)f .	२,००,०००	ल.ई. रु. २,३५,११५।६०, मूल्यांकन रु. २,४२,२९८।६६, सडक नयां ट्रयाक ०.८७ कि.मी. भएको
८	b'w] jf/fxL dIGb/ hfg] af^f] lgdf{)f .	१,००,०००	ल.ई. रु. १,२४,११७।४१, मूल्यांकन रु. १,२४,८४०।१६, उकालो बाटोमा ३५ मि. लम्बाईमा सिंङी निर्माण भएको

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
९	e[s'^L df]^/ dfu{ :t/a[l\$.	५,००,०००	ल.ई. रु. ५,५२,२०३।१४, मूल्यांकन रु. ३,१६,३१३।४४, सडक स्तरोन्नति ०.८२३ कि.मी. भएको
१०	Jff^s ^f]n ljsf; ;+:yf eig ^«;, h:tfkttf .	२,००,०००	ल.ई. रु. २,४७,२०२।२२, मूल्यांकन रु. २,४४,४४७।७२, भवन निर्माण ट्रस बनाई जस्तापाताले छाएको ।
११	lkmlbd:jf+/f df]^/ dfu{ lgdf}f .	९,००,०००	ल.ई. रु. ११,२०,६४९।९५, मूल्यांकन रु. ११,४७,९००।६१, सडक नयां ट्रयाक १.९५० कि.मी. भएको
१२	gfNa'a vfg]kfgL of]hgf .	२०,००,०००	ल.ई. रु. २९,९१,८५८।०४, मूल्यांकन रु. ३३,१९,२५१।१३, रिजर्भ टंकी, ईन्टेक, पाईपलाईन, धारा, सोलार सिष्टम सहितको सम्पूर्ण खानेपानी योजना सम्पन्न भएको । (रोटरी क्लब अफ नारायणगढको सहयोगमा)

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१३	;/:jtL cfd f ;d"x ejg . (सांसद कार्यक्रम)	१०,००,०००	ल.ई. रु. १०,७५,३८४।३८, मूल्यांकन रु. ८,०६,३४३।९१, गत विगत वर्ष देखि शुरु भएको अधुरो भवन निर्माण सम्पन्न भएको ।
१४	e[s'^L df=lj= ljljw lgdf{ }f sfo{ . -lzlff zfvf ah]^_	९,००,०००	ल.ई. रु. १०,०१,५५५।२४, मूल्यांकन रु. ७,७३,९२१।२९, विद्यालय भवन अगाडि ३० मिटर रिटेनिड वाल, रेलिड लगाई मन्च बनाउने काम र विद्यालय संरक्षणको लागि ६० घ.मी. ग्यावियन जालीको काम भएको ।
१५	3 g+= j*f sfof{no ejg dfly ^«; lgdf{ }f ul/ sf]&f yk .	१०,००,०००	ट्रस निर्माण कार्यको लागि ल.ई. रु. ४,२२,३५४।४५, मूल्यांकन रु. ४,२१,५०७।२६ बमोजिम भुक्तानी भएको, कोठा निर्माण हुन नसकेको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१६	3 g+= j*f sfof{no tn l/^]lg ^a jfn nufpg] sfd .	५,००,०००	
१७	v]nd}bfg b]j#f^ 3 .	१,००,०००	

वडा नं. ४

सि.नं

योजनाको नाम

बजेट रु.

कामको विवरण

१	b'O{#/] cfO{Ind df]^/ dfu{ .	14,00,000	ल.ई. रु. १७,२९,२१०।८९, मूल्यांकन रु. १७,५३,२४३।०१, सडक नयां ट्रयाक २.५५० कि.मी. भएको ।
२	vf]^+*] cfd*f+*f df]^/ dfu{ . -uf=kf= ah]^_	5,00,000	ल.ई. रु. ६,२०,९९०।८०, मूल्यांकन रु. ६,३४,८७३।६४, सडक नयां ट्रयाक १.२३० कि.मी. भएको ।
	vf]^+*] cfd*f+*f df]^/ dfu{ . -;+l#o ;f+;b_	15,00,000	ल.ई. रु. १८,५३,९४३।४१, मूल्यांकन रु. १३,४८,३९७।०२, सडक नयां ट्रयाक २.८८० कि.मी. भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
४	sfkmn*f+*f a;]gL df]^/ dfu{ .	4,00,000	ल.ई. रु. ४,६९,९७७।०३, मूल्यांकन रु. ४,२९,६८०।९०, सडक नयां ट्रयाक ०.२४२ कि.मी. भएको ।
५	sfkmn*f+*f sfkmn:jf+/f df]^/ dfu{ .	4,00,000	ल.ई. रु. ४,९४,१९३।४७, मूल्यांकन रु. ४,८८,३२७।१०, सडक नयां ट्रयाक ०.१५० चट्टान क्षेत्रमा भएको
६	ufO{#f^ a]n*f+*f df]^/ dfu{ .	3,00,000	ल.ई. रु. ३,६२,६२०।२४, मूल्यांकन रु. ३,७१,६६१।५४, सडक नयां ट्रयाक १.०२० कि.मी. भएको ।
७	*f]^+*] af+;kfgL df]^/ dfu{ .	2,80,000	ल.ई. रु. ३,२९,२३८।२९, मूल्यांकन रु. ३,१०,३०१।०४, सडक नयां ट्रयाक ०.५३३ कि.मी. भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
८	cfdf+*f ;fd'bflos ejg lgdf{)f .	3,00,000	
९	4 g+= j*f:tl/o vfg]kfgL of]hgf .	15,20,000	विभिन्न १४ वटा खानेपानी योजनाको एकमुष्ट ल.ई. रु. १८,७१,६३०।९१, मूल्यांकन रु. १४,३०,४९०।८५, एच.डि.पि. पाईप २२७३० मिटर तथा फिटिङ्स सामग्री खरिद गरि ढुवानी गर्ने कार्य भएको, फिटिङ गर्न बाँकी ।
१०	l;+Rof ^a ;fef{ ^a ;f/f ^a #f [^] df]^/ dfu{ .	20,00,000	ल.ई. रु. २२,०९,२३०।८८, मूल्यांकन रु. २२,१४,६६७।००, सडक नयाँ ट्राक १.६२२ कि.मी. भएको ।
११	cfO{[nd v]nd}bfg lgdf{)f .	1,00,000	ल.ई. रु. १,२५,१९३।०५, मूल्यांकन रु. १,२९,८७९।८७, रिटेनिङ वाल लगाउने, खेलमैदान कटिङ फिलिङ गरि सम्याउने काम भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१२	cfrfo{kmf+^ ;fgf l;+rfO{ of]hgf -s[lif zfvf_	1,50,000	ल.ई. रु. ३,००,१६७६१, मूल्यांकन रु. ३,००,२९५१६१, सिंचाई कुलो निर्माण ५१ मिटर, ग्यावियन जाली ४० घ.मी. काम भएको ।

वडा नं. ५

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१	s^x/rf]s l;+rfO{ of]hgf .	1,00,000	ल.ई. रु. १,२४,२०८।६९, मूल्यांकन रु. १,२४,४७०।१९, सिंचाईको लागि एच.डि.पि. पाईप २०० मिटर, मोटर, तार खरिद गरि जडान गर्ने काम भएको ।
२	sflndf^L tNnf] l;+rfO{ of]hgf .	1,50,000	ल.ई. रु. १,९५,४२९।२८, मूल्यांकन रु. १,९५,४२९।२८, सिंचाईको लागि एच.डि.पि. पाईप ४०० मिटर, खरिद गरि जडान गर्ने काम भएको ।
३	emf/vfgL l;+rfO{ of]hgf .	1,50,000	ल.ई. रु. १,९५,४२९।२८, मूल्यांकन रु. १,९५,४२९।२८, सिंचाईको लागि एच.डि.पि. पाईप ४०० मिटर, खरिद गरि जडान गर्ने काम भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
४	dflyNnf] sflndf^L l;+rfO{ of]hgf .	1,00,000	ल.ई. रु. १,२१,६०३।८५, मूल्यांकन रु. १,२१,६०३।८५, सिंचाईको लागि एच.डि.पि. पाईप ५०० मिटर, हिलटंकी , फिटिङ्स सामाग्री खरिद गरि जडान गर्ने काम भएको ।
५	So'+lb vfg]kfgL of]hgf .	7,00,000	ल.ई. रु. ८,७५,४५४।९३, मूल्यांकन रु. ८,४६,२५४।४३, खानेपानीको लागि एच.डि.पि. पाईप ७००० मिटर, ईन्टेक संरक्षण, प्यानल बोर्ड राख्ने घर, पानी तान्ने मोटर, प्यानेल बोर्ड तार खरिद तथा जडान निर्माण फिटिङ्स सामाग्री खरिद गरि जडान गर्ने काम भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
६	b]ptL lelqaf^f] vfg]kfgL of]hgf .	1,00,000	ल.ई. रु. १,२४,४९०।०७, मूल्यांकन रु. १,२२,९०७।९६, मुहान संरक्षण तथा तारवार गर्ने काम भएको ।
७	b]j#f^ vfg]kfgL of]hgf .	5,40,000	ल.ई. रु. ६,६८,६५७।८८, मूल्यांकन रु. ६,७१,००९।०५, खानेपानीको एच.डि.पि. पाईप १७८० मिटर खरिद तथा जडान, रिजर्भ टंकी संरक्षण तथा तारवार गर्ने काम भएको ।
८	j;Gtk'/ vfg]kfgL of]hgf .	60,000	ल.ई. रु. ७४,९७४।४३, मूल्यांकन रु. ३३,५६२।८२, ईनार संरक्षणको लागि पर्खाल लगाएको ।
९	?kf^f/ vfg]kfgL of]hgf .	1,50,000	ल.ई. रु. १,८३,९२५।२०, मूल्यांकन रु. २,२३,७१८।४०, ईनार खन्ने काम गरेको ।
१०	kfv'/Lv f]nf l;+rfO{ of]hgf .	1,00,000	काम नभएको ।
११	w 'jrf]s l;+rfO{ of]hgf .	1,00,000	ल.ई. १,३४,११२।०४, मूल्यांकन रु. १,३४,११२।०४, सिंचाईको लागि एच.डि.पि. पाईप ५०० मिटर खरिद,

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१२	u'?' ^a ;dfh ejg, eh{gvf]nf	50,000	ल.ई. रु. ६२,९४३।०८, मूल्यांकन रु. ४४,९३६।४८ नयां भवन निर्माण गर्ने काम भएको ।
१३	hgHof]tL lf]qL [^]]n cw'/f] ejg	50,000	ल.ई. रु. ५९,१५८।७०, मूल्यांकन रु. ६३,२५९।८१ भवन निर्माण गर्ने काम भएको ।
१४	hnb]jL ;fpg] cw'/f] ejg	1,30,000	ल.ई. रु. १,९५,३७६।४०, मूल्यांकन रु. १,५४,८७९।८७, भवन निर्माण गर्ने काम भएको ।
१५	k ult kl/jf/ cfd f ;d"x ejg	1,00,000	ल.ई. रु. १,२३,५५१।०१, मूल्यांकन रु. १,०७,३३६।५८, भवनमा रंगरोगन गर्ने काम भएको ।
१६	lkkn [^] / k~rfog dlGb/ kf [^] L .	70,000	ल.ई. रु. ८१,८०९।००, मूल्यांकन रु. ८१,८०९।००, गारो लगाएर कोठा निर्माण गर्ने काम भएको ।
१७	af] [^] ;dfh ejg .	1,00,000	ल.ई. रु. १,२३,८०३।५०, मूल्यांकन रु. १,२७,६१७।७९, नयां भवन निर्माण गर्ने काम भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
१८	du/ ;dfh ejg, eh{gvf]nf	50,000	ल.ई. रु. ६३,२८४।११, मूल्यांकन रु. ६४,६३४।७८ पुरानो भवन गारो लगाई भ्याल ढोका निर्माण गर्ने काम भएको ।
१९	:j)fL{d cdf ;d"x ejg, uf}/L^f/	50,000	ल.ई. रु. ५८,९२९।११, मूल्यांकन रु. ५८,७५४।८४ गारो लगाई भ्याल ढोका निर्माण गर्ने काम भएको ।
२०	;f+(]ju/ ;fd'bflos ejg cw'/f]	1,50,000	ल.ई. रु. १,९६,६४३।५०, मूल्यांकन रु. १,९०,३५४।५९, ट्रेस र छाना निर्माण गर्ने काम भएको ।
२१	cd[]nL hfg] af^f] gof+ lgdf{ }f .	2,00,000	ल.ई. रु. २,३५,१०४।००, मूल्यांकन रु. २,४९,४५५।३१, नयां ट्रयाक ०.८४७ कि.मी. भएको ।
२२	b]ptL jgb]lv vfg]kfgL x'+b} b]jk'/ hfg] af^f] .	1,00,000	ल.ई. रु. १,१७,४९३।७९, मूल्यांकन रु. १,०२,०९२।४६, ग्राभेल गर्ने काम ०.१९५ कि.मी. भएको ।
२३	Gofolwz ^f]n af^f] gof+	1,00,000	ल.ई. रु. १,१५,९४१।१२, मूल्यांकन रु. १,२५,०१२।१५

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
२४	eh{gvf]nf sNe^{ lgdf{f cw'/f]	5,00,000	ल.ई. रु. ७,२३,८५७।२०, मूल्यांकन रु. ७,२५,५७०।५९ गत साल शुरु भएको कल्भर्टको एबुटमेन्ट निर्माण पुरा गर्ने काम भएको ।
२५	alb dlGb/ b]lv bnf{dL rf]s hfg] af^f] u fe]n .	1,00,000	ल.ई. रु. १,१७,६५५।८६, मूल्यांकन रु. ७२,१३९।३४, बाटो ग्राभेल ०.१९२ कि.मी. भएको ।
२६	sfnLsf dfu{	1,00,000	ल.ई. रु. ७६,४६३५७, मूल्यांकन रु. ७६,४६३५७, ग्राभेल गर्ने काम ०.१८० कि.मी. भएको ।
२७	k'/fgf] ^f]n u fe]n	1,00,000	ल.ई. रु. १,१७,६५६।०७, मूल्यांकन रु. १,२२,४०७।३०, सडक ग्राभेल ०.२७१ कि.मी. भएको ।
२८	k'nsf] d'vb]lv alb dlGb/ ^f]n af^f] :t/f]Gglt .	2,00,000	ल.ई. रु. २,४९,४३१।७०, मूल्यांकन रु. २,४६,३३०।८१, पक्क नाली ५६ मिटर बनाएको ।

			भएको ।
३१	/]UdLrf]s b]lv So'+bLbf]efg hfg] af^f] .	1,00,000	ल.ई. रु. १,०९,३३८।८६, मूल्यांकन रु. १,२३,६९१।६१, बाटो ग्राभेल ०.२०० कि.मी. भएको ।
३२	;fpg] af^f] u fe]n .	1,00,000	ल.ई. रु. १,२३,५३७।३८, मूल्यांकन रु. १,२४,५१२।३०, ग्राभेल गर्ने काम ०.३६७ कि.मी. भएको ।
३३	देउपुर पार्क निर्माण	5,00,000	ल.ई. रु. ५,२८,४१३।५०, मूल्यांकन रु. ५,२४,१७८।७५, ग्यावियन ५३ घ.मी., कटिड गरेको, कच्चि नाली बनाएको ।
३४	dw' se*{xn lgdf{}}f .	2,00,000	ल.ई. रु. २,४९,५६३।०२, मूल्यांकन रु. २,५४,५३४।०२, ढुंगाको गारो लगाउने काम ६३ मिटर काम भएको ।
३५	b]pk' / ;efxn lgdf{}}f . -;f+;b_	10,00,000	ल.ई. रु. १३,५६,६३९।५७, मूल्यांकन रु. १३,७०,३७९।२६, सभाहल निर्माण कार्य १३३५ वर्ग फुट सम्पन्न भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट रु.	कामको विवरण
३६	j*f sfof{nob}lv j;Gtk'/ hfg] dfu{	50,000	ल.ई. रु. ६२,१४८।००, मूल्यांकन रु. ६४,०८५।२६, सडक ग्राभेल ०.१५६ कि.मी. भएको ।
३७	*'d[]n b]jk'/ vfg]kfgL of]hgf .	3,00,000	ल.ई. रु. ३,३९,३७९।७९, मूल्यांकन रु. ३,३७,८७९।७९, रिजर्भ टंकी निर्माण, ५२५ मिटर पाईप खरिद, ढुवानी, जडान, ईन्टेक मूहान मर्मत लगायतको काम भएको ।
३८	julGb vfg]kfgL of]hgf .	2,00,000	ल.ई. रु. २,६७,१३२।५२, मूल्यांकन रु. २,६४,९६९।५२, ईन्टेक च्याम्बर २ वटा निर्माण, १८०० मिटर पाईप खरिद, ढुवानी, जडान, मुहान संरक्षणको लागि तारवार तथा ग्यावियन जाली लगाएको ।
३९	b]j#f^ j[\$f>d sDkfp)* jfn .	7,00,000	ल.ई. रु. ७,७५,१३१।०२, मूल्यांकन रु. ७,७५,५७६।४८, कम्पाउण्ड वाल ५९ मिटर , गेट, रंगारोगन, ट्रेस लगायतको काम भएको ।

भवन नियमन तर्फ :

नयां नक्सापास तर्फ :

- आवेदन दिनेको संख्या : ३१ जना
- निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनेको संख्या : ९ जना

अभिलेखिकरण तर्फ :

- आवेदन दिनेको संख्या : ५ जना
- अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र लिनेको संख्या : १५ जना

(अघिल्लो आ.व. मा आवेदन दिएका समेत)

समस्याहरु

- काम प्रति उपभोक्ताको चासो नहुनु ।
- बेलैमा समिति गठन नहुनु ।
- प्राविधिक हरुले नै मान्छे खोज्दै हिंड्नुपर्ने अवस्था ।
- प्राविधिकको संख्या कम हुनु । समयमै योजनास्थलमा पुग्न नसक्नु ।
- सडक निर्माणमा ढ़ोजरले गर्ने काम मात्र गर्न खोज्ने, मान्छेले गर्ने काम गर्न नखोज्ने ।
- उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा लागत सहभागिताको रकम नजुटाउनु ।
उपभोक्ताले व्यहोर्ने हिस्सा कम्तिमा १०% देखि कतिपय कार्यक्रममा ५०% सम्म भएतापनि गा.पा. बाट पाउने रकमको मात्र काम गर्ने मनसाय हुनु ।
- यस आ.व. मा कोभिड १९ को लकडाउन र छिट्टै वर्षात शुरु भएकोले उत्साहजनक रुपमा काममा प्रगति हुन नसकेको ।

सुभावहरु

- अत्यावश्यक बाहेक सडकको नयां ट्रयाक खोल्न नहुने, भएका सडकहरुलाई नै स्तरोन्नति गरि सर्वयामी सञ्चालन हुने बनाउनुपर्ने ।
- गा.पा. बाहेक प्रदेश र केन्द्र तर्फका योजनामा समय दिनुपर्ने भएकोले गा.पा. बाट बजेट आएको योजना बाहेक अन्यमा प्राविधिकलाई खटाउनु नहुने ।
- एउटै योजनामा प्रदेश, संघ तर्फको दोहोरो, तेहेरो बजेट पार्न नहुने ।
- बैशाख पछि योजनाको सम्झौता गर्न नहुने ।
- आषाढ १५ पछि नापजांचका लागि फिल्डमा नपठाउने ।
- उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने, लागत र जनसहभागीता स्पष्ट हुनुपर्ने । अथवा जति बजेट छ, सोही बराबरको मात्र ल.ई. गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- फिल्ड जाने प्राविधिकको लागि दै.भ्र.भ. नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने वा मासिक रुपमा फिक्स हुनुपर्ने वा कम्तिमा खान, बस्न पुग्ने हुनुपर्ने ।



फोटोहरु

मास्दी खाल्ते मार्ग



गार्इघाट छिपछिपे सानुभञ्ज्याङ मार्ग



गाईघाट छिपछिपे सानुभञ्ज्याङ मार्ग, चण्डुली



शालिग्राम कोरिडोर मार्ग



शालिग्राम कोरिडोर मार्ग



शालिग्राम कोरिडोर मार्ग



સાડને ફોસેપાની કર્તાપ માર્ગ



સાઝને ફોસેપાની કર્તાપ માર્ગ



साउने फोस्रेपानी कर्तापि मार्ग



સાઝને ફોસેપાની કર્તાપ માર્ગ



સાઝને ફોસેપાની કર્તાપ માર્ગ



સાઝને ફોસેપાની કર્તાપ માર્ગ



સાઝને ફોસેપાની કર્તાપ માર્ગ





भृकुटी मा.वि., संरक्षणको लागि ग्यावियन जाली



भृकुटी मा.वि. मन्च तथा रिटेनिड वाल निर्माण कार्य हुंदै





भृकुटी मार्ग स्तरोन्नति कार्य हुंदै



खाल्टे पार्क निर्माण कार्य हुंदै





सरस्वती आमा समूह भवन





दरैटार कोल्पुरस साना सिंचाई योजना



विमरास्वांरा सामुदायिक भवन



हाटबजार समितिको भवन



भर्जनखोला कल्भर्ट निर्माण



४ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण





२ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण हुंदै





ऐतिहासिक सिंच्याडगढी पैदलमार्ग निर्माण



आईलिम मोटर मार्ग निर्माण



देवघाट सिटीहल





कोटा पशुपंछी अनुसन्धान केन्द्रमा पोखरी निर्माण हुंदै



भर्जनखोला खेलमैदान निर्माण हुंदै



कोटा रंगशाला खेलमैदान निर्माण हुंदै



नालबुड खानेपानी योजना निर्माण हुंदै







गाईघाट काफलडांडा छिपछिपे सानोभञ्ज्याङ मार्ग स्तरोन्नति कार्य हुंदै











रेडक्रस मार्ग उच्चस्तरिय ग्राभेल हुंदै







धन्यवाद



देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

आ.व. : २०७६/७७

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत(%)	मौज्दात
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,३५,७२,१६६.००	४,७८,७०,१३३.३६	७५.३०	१,५७,०२,०३२.६४
२	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,३५,७२,१६६.००	४,७८,७०,१३३.३६	७५.३०	१,५७,०२,०३२.६४
३	आर्थिक विकास	२,१९,२५,४४१.००	१,८१,२१,७५९.६०	८२.६५	३८,०३,६८१.४०
४	कृषि	५९,५६,२११.००	३७,८१,५५५.००	६३.४९	२१,७४,६५६.००
५	उद्योग	९,८०,८३०.००	१,८०,८३०.००	१८.४४	८,००,०००.००
६	पर्यटन	४०,००,०००.००	२८,८८,३४२.००	७२.२१	११,११,६५८.००
७	सहकारी	९,००,०००.००	८,३९,५००.००	९३.२८	६०,५००.००
८	वित्तीय क्षेत्र	३१,८५,०००.००	३१,८५,०००.००	१००.००	
९	जलश्रोत तथा सिंचाई	१२,००,०००.००	६,३४,४४८.६०	५२.८७	५,६५,५५१.४०
१०	पशुपन्छी विकास	४९,३५,०००.००	५८,४३,६८४.००	११८.४१	(९,०८,६८४.००)
११	वाणिज्य	७,६८,४००.००	७,६८,४००.००	१००.००	
१२	पूर्वाधार विकास	१०,२२,५८,४९२.००	५,६८,४९,२८०.९०	५५.५९	४,५४,०९,२११.१०
१३	यातयात पूर्वाधार	५,४१,७२,१२२.००	३,३७,५२,४६८.००	६२.३१	२,०४,१९,६५४.००
१४	भवन, आवास तथा सहरी विकास	३,७६,९७,१४४.००	१,९५,८५,६२९.००	५१.९६	१,८१,११,५१५.००
१५	उर्जा	१३,८४,०००.००	१,९५,५७४.९०	१४.१३	११,८८,४२५.१०

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट
तथा कार्यक्रम खर्चको प्रगति
समीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तुत कर्ता

उमानाथ ढकाल

लेखा शाखा प्रमुख

२०७७।०४।१२



देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

आ.व. : २०७६/७७

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत(%)	मौज्दात
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,३५,७२,१६६.००	४,७८,७०,१३३.३६	७५.३०	१,५७,०२,०३२.६४
२	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,३५,७२,१६६.००	४,७८,७०,१३३.३६	७५.३०	१,५७,०२,०३२.६४
३	आर्थिक विकास	२,१९,२५,४४१.००	१,८१,२१,७५९.६०	८२.६५	३८,०३,६८१.४०
४	कृषि	५९,५६,२११.००	३७,८१,५५५.००	६३.४९	२१,७४,६५६.००
५	उद्योग	९,८०,८३०.००	१,८०,८३०.००	१८.४४	८,००,०००.००
६	पर्यटन	४०,००,०००.००	२८,८८,३४२.००	७२.२१	११,११,६५८.००
७	सहकारी	९,००,०००.००	८,३९,५००.००	९३.२८	६०,५००.००
८	वित्तीय क्षेत्र	३१,८५,०००.००	३१,८५,०००.००	१००.००	
९	जलश्रोत तथा सिंचाई	१२,००,०००.००	६,३४,४४८.६०	५२.८७	५,६५,५५१.४०
१०	पशुपन्छी विकास	४९,३५,०००.००	५८,४३,६८४.००	११८.४१	(९,०८,६८४.००)
११	वाणिज्य	७,६८,४००.००	७,६८,४००.००	१००.००	
१२	पूर्वाधार विकास	१०,२२,५८,४९२.००	५,६८,४९,२८०.९०	५५.५९	४,५४,०९,२११.१०
१३	यातयात पूर्वाधार	५,४१,७२,१२२.००	३,३७,५२,४६८.००	६२.३१	२,०४,१९,६५४.००
१४	भवन, आवास तथा सहरी विकास	३,७६,९७,१४४.००	१,९५,८५,६२९.००	५१.९६	१,८१,११,५१५.००
१५	उर्जा	१३,८४,०००.००	१,९५,५७४.९०	१४.१३	११,८८,४२५.१०

१६	पुनर्निर्माण	८९,०४,३०२.००	३२,१४,६८५.००	३६.१०	५६,८९,६१७.००
१७	सम्पदा पूर्वाधार	१,००,९२४.००	१,००,९२४.००	१००.००	
१८	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	५७,०६,१७०.००	४०,८९,५९३.६०	७१.६७	१६,१६,५७६.४०
१९	बन	३,००,०००.००		०.००	३,००,०००.००
२०	प्रशासकीय सुशासन	८,२९,१७०.००	३,२६,९४३.६०	३९.४३	५,०२,२२६.४०
२१	कानून तथा न्याय	२,००,०००.००	९,०००.००	४.५०	१,९१,०००.००
२२	शान्ति तथा सुव्यवस्था	२,००,०००.००		०.००	२,००,०००.००
२३	श्रम तथा रोजगारी	९,७७,०००.००	४,७६,९००.००	४८.८१	५,००,१००.००
२४	वातावरण तथा जलवायु	१२,००,०००.००	१४,९८,१९०.००	१२४.८५	(२,९८,१९०.००)
२५	विपद व्यवस्थापन	२०,००,०००.००	१७,७८,५६०.००	८८.९३	२,२१,४४०.००
२६	सामाजिक विकास	२५,७७,८०,७३१.००	२२,७६,७७,७३२.८४	८८.३२	३,०१,०२,९९८.१६
२७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	५,६९,१७,५२३.००	५,६४,०८,११५.००	९९.११	५,०९,४०८.००
२८	युवा तथा खेलकुद	१,०७,६१,२०४.००	९१,७३,६६३.००	८५.२५	१५,८७,५४१.००
२९	खानेपानी तथा सरसफाई	१,९७,७०,५३८.००	१,३६,५१,९४२.४९	६९.०५	६१,१८,५९५.५१
३०	भाषा तथा संस्कृति	२३,११,८८९.००	१०,४०,०११.००	४४.९९	१२,७१,८७८.००
३१	शिक्षा	१२,६०,१३,६५५.००	११,०९,३९,३७४.६६	८८.०४	१,५०,७४,२८०.३४
३२	स्वास्थ्य	३,८८,९१,२००.००	३,३०,०९,०१५.२३	८४.८८	५८,८२,१८४.७७
३३	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	३१,१४,७२२.००	३४,५५,६११.४६	११०.९४	(३,४०,८८९.४६)
जम्मा		४५,१२,४३,०००.००	३५,४६,०८,५००.३०	७८.५८	९,६६,३४,४९९.७०

देवघाट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

देवघाट तनहुँ

स्रोतगत निकास र खर्च

आ.व. : २०७६/०७७

सि. नं.	बजेट उपशीर्षक	कोषको प्रकार	स्रोत समूह	बजेटको स्रोत/तह	स्रोत	प्राप्तिको विधि	आम्दानी	खर्च	मौज्दात
१	८०४३८५०४००१ - देवघाट गाउँ कार्यपालिका	चालु	संघीय सरकार => संघीय सरकार	नेपाल सरकार => नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान => समानिकरण अनुदान	नगद अनुदान => नगद अनुदान	७०००००	९५०५५०	६०४९४५०
२	८०४३८५०४००१ - देवघाट गाउँ कार्यपालिका	चालु	राजस्व बाडफाड => राजस्व बाडफाड	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार => राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	राजस्व बाँडफाँड => राजस्व बाँडफाँड	नगद => नगद	१९०७८४०	१९०७८४०	८.८८
३	८०४३८५०४००१ - देवघाट गाउँ कार्यपालिका	चालु	राजस्व बाडफाड => राजस्व बाडफाड	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार => राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	राजस्व बाँडफाँड => राजस्व बाँडफाँड	नगद => नगद	४०००००	९३३२७२०.६	५३३२७२०.६
४	८०४३८५०४००१ - देवघाट गाउँ कार्यपालिका	चालु	आन्तरिक श्रोत => आन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत => आन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत => आन्तरिक श्रोत	नगद => नगद	६३५०००	१२५४१९०	५०९५८१०
५	८०४३८५०४५०१ - संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	चालु	संघीय सरकार => संघीय सरकार	नेपाल सरकार => नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान चालु => शसर्त अनुदान चालु	नगद अनुदान => नगद अनुदान	३९५५०००	३२५६४२३७.४	६९८५७६२.६
६	८०४३८५०४५०१ - संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	चालु	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => एस.एस. डि. पि.	शसर्त अनुदान चालु => अन्तराष्ट्रिय अन्तर-सरकारी संस्थाबाट प्राप्त चालु अनुदान	नगद अनुदान => नगद अनुदान	५५००००	०	५५०००००
७	८०४३८५०४५०१ - संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	चालु	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => एस.एस. डि. पि.	शसर्त अनुदान चालु => वैदेशिक ऋणको प्राप्ति	नगद अनुदान => नगद अनुदान	१००००००	०	१०००००००
जम्मा							५८४५००००	४६००९५४६.८	१२४४०४५३.२



देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

कार्यक्रम / परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन

आ.व. : २०७६/७७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन रु.	खर्च			मौज्दात
						साउन	जम्मा	प्रतिशत(%)	
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग - ३१४०१०११									
१	संचार महसुल		२२११२ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		८५,०००.००			०.००	८५,०००.००
२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च		२२२२१ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		३०,०००.००			०.००	३०,०००.००
३	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री		२२३११ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		५१,०००.००			०.००	५१,०००.००
४	सेवा र परामर्श खर्च		२२४११ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		६,७२,०००.००		२,८७,८४३.००	४२.८३	३,८४,१५७.००
५	कार्यक्रम खर्च		२२५२२ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		२,३५,०००.००			०.००	२,३५,०००.००
६	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च		२२६११ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		१,८६,०००.००		४०,०००.००	२१.५१	१,४६,०००.००
७	विविध खर्च		२२७११ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		४३,०००.००			०.००	४३,०००.००
८	सामाजिक सुरक्षा भत्ता		२७१११ नेपाल सरकार - नगद					०	
९	मेशिनरी तथा औजार		३११२२ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		१,१०,०००.००			०.००	१,१०,०००.००
१०	फर्निचर तथा फिक्चर्स		३११२३ आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण		९६,०००.००			०.००	९६,०००.००

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण - ३१४०१०१२

११	सामाजिक सुरक्षा		२०१११	नेपाल सरकार - नगद	३४,९२,०००.००	३४,९२,०००.००	१००.००	
१२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता		२०१११	नेपाल सरकार - नगद	४,६४,००,०००.००	४,६४,००,०००.००	१००.००	

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम - ३६५००१०४

१३	अमडाडा मोहरिया लव्दी दोभान मोटर मार्ग		२६३२२	नेपाल सरकार - नगद	१५,००,०००.००		१५,००,०००.००	१००.००	
१४	कोटवैदी मास्दी खानीभित्ता मोटर मार्ग		२६३२२	नेपाल सरकार - नगद	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.००	
१५	छिपछिपे अामा समुह भवन निर्माण		२६३२२	नेपाल सरकार - नगद	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.००	
१६	टैउपुर सामुदायिक भवन निर्माण		२६३२२	नेपाल सरकार - नगद	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.००	
१७	टैवघाट साउने कर्ताप मोटर मार्ग		२६३२२	नेपाल सरकार - नगद	४०,००,०००.००		४०,००,०००.००	१००.००	

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - ३०१०००११

१८	<u>कोरोना रोकथाम कार्यक्रम</u>		२६४१२	आन्तरिक स्रोत - नगद	५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.००	
----	--------------------------------	--	-------	---------------------	-------------	--	-------------	--------	--

सामाजिक विकास मन्त्रालय - ३५००००११

१९	सामाजिक कुरिती, जातिय छुवाछुत,क लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा औसारपसार.....	२६३१२	आन्तरिक श्रोत - नगद	५०,०००.००		०.००	५०,०००.००
२०	देवघाट क्षेत्र विकास समिति ज्येष्ठ नागरिक आश्रम निर्माण	३११५९	आन्तरिक श्रोत - नगद	७,००,०००.००	६,७९,०००.००	९७.००	२१,०००.००
२१	भर्जन खोला खेलमैदान निर्माण	३११५९	आन्तरिक श्रोत - नगद	२०,००,०००.००	१३,७७,७१७.००	६८.८९	६,२२,२८३.००

शिक्षा विकास निर्देशनालय - ३५००१०११

२२	प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र स्थापन..... सिद्धमहाकाली मा.वि.	२६४२२	आन्तरिक श्रोत - नगद	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.००	
२३	महेश संस्कृत गुरुकुलम देवघाट गापामा शिक्षा मुल प्रवाहिकरण	२६४२२	आन्तरिक श्रोत - नगद	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.००	
२४	श्री पार्वती मा.वि. देवघाट गापा नयाँ घेरावार निर्माण तथा मर्मत	२६४२२	आन्तरिक श्रोत - नगद	३,००,०००.००	२,७२,९२१.००	९०.९७	२७,०७९.००



देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

म.ले.प.फा.नं. २१०

कार्यालयको कोड : ८०४३८५०४३००

खर्चको फांटवारी

आ.व. : २०७६/७७ महिना : असार चालु/पूँजीगत

खर्च संकेत नं.	खर्च शीर्षक	अन्तिम बजेट	यस महिना सम्मको निकास	गत महिना सम्मको खर्च	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको खर्च	पेशकी	पेशकी कटाई बाँकी खर्च	बजेट बाँकी
१	२	३	४	५	६	७=(५+६)	८	९=(७-८)	१०=(३-९)
आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत-नगद									
२१२१४	कर्मचारी कल्याण कोष	२५,००,०००.००	४,७१,३४०.००	४,७१,३४०.००		४,७१,३४०.००		४,७१,३४०.००	२०,२८,६६०.००
२७२१२	उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	१,१५,००,०००.००	६९,३१,३८४.००	६२,१६,७११.००	७,१४,६७३.००	६९,३१,३८४.००		६९,३१,३८४.००	४५,६८,६१६.००
३१११२	गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	३३,६०,०००.००	३३,६०,०००.००		३३,६०,०००.००	३३,६०,०००.००		३३,६०,०००.००	
३११५१	सडक तथा पुल निर्माण	१,००,००,०००.००	१८,७२,६४६.००	१७,८७,६४६.००	८५,०००.००	१८,७२,६४६.००		१८,७२,६४६.००	८१,२७,३५४.००
३११५९	अन्य सार्वजनिक निर्माण	२०,००,०००.००	८,५८,५५२.००		८,५८,५५२.००	८,५८,५५२.००		८,५८,५५२.००	११,४१,४४८.००
जम्मा		२,९३,६०,०००.००	१,३४,९३,९२२.००	८४,७५,६९७.००	५०,१८,२२५.००	१,३४,९३,९२२.००		१,३४,९३,९२२.००	१,५८,६६,०७८.००

देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

धरौटीको मास्केवारी

आ.व. : २०७६/७७ महिना : असार

गत महिनाको धरौटी मौज्दात	२०,८४,७३४.००
यो महिनामा जम्मा भएको धरौटी	
जम्मा	२०,८४,७३४.००
घटाउने	
यो महिनामा फिर्ता भएको धरौटी	१,६०,०००.००
यो महिनामा सदरस्याहा भएको धरौटी	
जम्मा	१,६०,०००.००
कोषको अवस्था	
बैंक मौज्दात : १९,२४,७३४.०० नगद मौज्दात :	



देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

म.ले.प.फा.नं. १९३

राजस्वको आर्थिक विवरण

आ.व. : २०७६/७७

मिति	गो. भौ. नं.	विवरण	राजस्व शीर्षक		कैफियत
			३३३६६	जम्मा	
२०७७/०२/२५	१	हिरोज कन्स्ट्रक्सनले साढेवगर घाटको रकम जम्मा गरे वमोजिम	६,००,०००.००	६,००,०००.००	
२०७७/०२/२५	२	भुवनटारघाटको रकम अम्दानी भएवमोजिम	३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	
२०७७/०२/२५	३	कालिभतेरीघाटको रकम अम्दानी	३,००,०००.००	३,००,०००.००	
२०७७/०२/२५	४	भुवनटारघाटको अम्दानी	३५,३०,२७८.००	३५,३०,२७८.००	
२०७७/०२/२५	५	कालिभतेरीघाटको रकम अम्दानी	२२,४४,४४५.००	२२,४४,४४५.००	
२०७७/०२/२५	६	छेरगां खोला,कोठीघाट,तल्लो चामनघाटको रकम अम्दानी	२२,९१,२७०.००	२२,९१,२७०.००	
२०७७/०३/०४	७	सेतिभतेरी घाट को रकम सेति...ले जम्मा गरे वमोजिम	१२,७२,६६८.००	१२,७२,६६८.००	
२०७७/०३/०४	८	आ.व ०७६/७७को विभाज्य कोषको रकम बाँडफाँड	(३५,६३,९३८.००)		
जम्मा			७०,२४,७२३.००	१,०५,८८,६६१.००	



देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

श्रोतगत निकास र खर्च

आ.व. : २०७६/७७

सि.नं.	स्रोत समूह	बजेटको स्रोत/तह	स्रोत	विधि	बजेट उपशीर्षक	बजेट				निकास				खर्च			
						चालु	पूर्जीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	पूर्जीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	पूर्जीगत	वित्तीय	जम्मा
१	संघीय सरकार	नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान	नगद अनुदान	देवघाट गाउँ कार्यपालिका	२,५५,३९,५९३.००	५,१७,६०,४०७.००		७,७३,००,०००.००	३,०५,८१,७२५.००	४,६७,१८,२७५.००		७,७३,००,०००.००	२,२५,३५,९६५.३९	३,८०,४६,७७७.४६		६,०५,८२,७४२.८५
२	संघीय सरकार	नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान चालु	नगद अनुदान	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	१३,८७,९७,०००.००	६०,५७,०००.००		१४,४८,५४,०००.००	१२,३४,७६,४७५.९८	५६,३३,८७३.५१		१२,९१,१०,३४९.४९	१२,३४,७६,४७५.९८	५६,३३,८७३.५१		१२,९१,१०,३४९.४९
३	संघीय सरकार => वैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => एस.एस. डि. पि.	शसर्त अनुदान चालु	नगद अनुदान => सोधभर्नाहुने अनुदान	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	२२,८९,०००.००			२२,८९,०००.००	९,८९,८०५.००			९,८९,८०५.००	९,८९,८०५.००			९,८९,८०५.००
४	संघीय सरकार => वैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => एस.एस. डि. पि.	शसर्त अनुदान चालु	नगद अनुदान => सोधभर्ना हुने ऋण	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	४९,५१,०००.००			४९,५१,०००.००	२०,८१,६९८.००			२०,८१,६९८.००	२०,८१,६९८.००			२०,८१,६९८.००
५	प्रदेश सरकार	गण्डकी प्रदेश	समानिकरण अनुदान	नगद अनुदान	देवघाट गाउँ कार्यपालिका	७,५०,०००.००	१,१३,६४,०००.००		१,२१,१४,०००.००	७,५०,०००.००	८३,३५,५००.००		१०,८५,५००.००	२,४६,१९७.००	८९,३४,९७६.१०		९१,८१,१७३.१०
६	प्रदेश सरकार	गण्डकी प्रदेश	सम्पुरक अनुदान चालु	नगद अनुदान	देवघाट गाउँ कार्यपालिका		५०,००,०००.००		५०,००,०००.००		५०,००,०००.००		५०,००,०००.००	५०,००,०००.००			५०,००,०००.००
७	प्रदेश सरकार	गण्डकी प्रदेश	अन्य अनुदान चालु	नगद अनुदान	देवघाट गाउँ कार्यपालिका		१,५०,००,०००.००		१,५०,००,०००.००		४५,७५,४४८.००		४५,७५,४४८.००	४५,७५,४४८.००			४५,७५,४४८.००
८	राजस्व बाँडफाँट	राजस्व बाँडफाँट - प्रदेश सरकार	राजस्व बाँडफाँट	नगद	देवघाट गाउँ कार्यपालिका	७२,००,०००.००	६८,८४,०००.००		१,४०,८४,०००.००					६८,७७,१६०.४०	१९,८१,७९२.९०		८८,५८,९५३.३०
९	राजस्व बाँडफाँट	राजस्व बाँडफाँट - संघीय सरकार	राजस्व बाँडफाँट	नगद	देवघाट गाउँ कार्यपालिका	४,४३,०५,१७०.००	१,८९,९४,८३०.००		६,३३,००,०००.००	३,६७,१७,३८६.८६	७०,००,०००.००		४,३७,१७,३८६.८६	३,४४,८६,८४४.३०	७१,५६,७७२.४५		४,१६,४३,६१६.७५
१०	आन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत	नगद	देवघाट गाउँ कार्यपालिका	१,००,०८,७००.००	१३,३२,३००.००		१,१३,४१,०००.००	७३,५०,०००.००			७३,५०,०००.००	२५,२६,२२१.८१	१२,१९,५०१.००		३७,४५,७२२.८१
११	आन्तरिक श्रोत	नगर विकास कोष	आन्तरिक श्रोत	नगद	देवघाट गाउँ कार्यपालिका		८०,००,०००.००		८०,००,०००.००		५६,००,०००.००		५६,००,०००.००	३१,८२,५३८.००			३१,८२,५३८.००
जम्मा						२३,३०,४०,४६३.००	१२,४३,९२,५३७.००		३५,७४,३३,०००.००	२०,१९,४७,०९०.८४	८२,६३,०९६.५१		२८,८८,१०,१८७.३५	१९,३२,२०,३६७.८८	७,५७,३१,६७९.४२		२६,८९,५२,०४७.३०



देवघाट गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय

देवघाट, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी वार्षिक प्रगती विवरण

आ.व. २०७४/०७५

आ.व. २०७५/०७६

आ.व. २०७६/०७७

दुर्ग बहादुर राना
(सा.सु./पञ्चिकरण
इकाई)

२०७४ बैशाख देखि २०७४ चैत्र महिनासम्म ५ वटै वडा अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको संख्यात्मक विवरण:

महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाईसराई दर्ता				सम्बन्ध विच्छेद	जम्मा
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा		दर्ता संख्या	गएको संख्या	आएको संख्या	जम्मा संख्या		
जम्मा	457	358	815	80	121	201	263	100	286	104	390	5	1384

२०७५ बैशाख देखि २०७५ चैत्र महिनासम्म ५ वटै वडा अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको संख्यात्मक विवरण:


महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाईसराई दर्ता				सम्बन्ध विच्छेद	जम्मा
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा		दर्ता संख्या	गएको संख्या	आएको संख्या	जम्मा संख्या		
बैशाख	88	66	154	5	4	12	38	9	16	5	21	0	213
ज्येष्ठ	44	37	81	4	3	7	37	5	7	6	13	0	130
आषाढ	13	7	20	3	4	7	14	7	16	19	35	0	48
श्रावण	36	47	83	7	10	17	45	8	10	10	20	0	153
भाद्र	20	16	36	5	3	8	5	2	0	6	6	1	52
आश्विन	15	22	37	2	2	4	9	2	9	4	13	0	52

..... ५ वटै वडा अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको संख्यात्मक विवरण:

महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाईसराई दर्ता				सम्बन्ध विच्छेद	जम्मा
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा		दर्ता संख्या	गएको संख्या	आएको संख्या	जम्मा संख्या		
कार्तिक	14	17	31	2	1	3	9	6	6	8	14	0	49
मंसिर	30	25	55	5	9	14	15	7	17	2	19	1	92
पौष	36	37	73	10	12	22	14	7	21	7	28	0	116
माघ	25	26	51	4	7	11	18	4	9	2	11	2	86
फाल्गुण	22	12	34	2	11	13	10	8	33	3	36	2	67
चैत्र	27	37	64	8	7	15	14	9	7	5	12	0	102
जम्मा	370	349	719	57	76	133	198	30	72	43	154	6	1129

अन्तर्गत ५ वटै वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरणको स्तम्भ चार्ट:

स्तम्भ चार्ट



२०७६ बैशाख देखि २०७६ चैत्र महिनासम्म ५ वटै वडा अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको संख्यात्मक विवरण:


महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाईसराई दर्ता				सम्बन्ध विच्छेद	जम्मा
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा		दर्ता संख्या	गएको संख्या	आएको संख्या	जम्मा संख्या		
बैशाख	53	50	103	2	6	8	21	13	51	15	69	0	160
ज्येष्ठ	41	46	87	9	6	15	34	6	13	3	19	0	145
आषाढ	21	24	45	6	5	11	22	4	7	0	0	2	84
श्रावण	17	16	33	5	4	9	7	4	9	4	21	0	57
भाद्र	15	17	32	1	2	3	8	3	5	2	7	0	48
आश्विन	11	8	19	4	7	11	20	3	7	3	7	0	56

..... ५ वटै वडा अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको संख्यात्मक विवरण:

महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाईसराई दर्ता				सम्बन्ध विच्छेद	जम्मा
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा		दर्ता संख्या	गएको संख्या	आएको संख्या	जम्मा संख्या		
कार्तिक	51	63	114	8	9	17	32	1	3	5	25	1	170
मंसिर	29	37	66	10	12	22	14	1	2	6	24	1	110
पौष	21	19	40	6	4	10	10	3	9	1	1	0	64
माघ	35	40	75	4	4	8	22	4	8	7	31	0	116
फाल्गुण	22	27	49	2	7	9	17	7	12	3	8	2	87
चैत्र	5	9	14	1	4	5	5	3	5	0	0	2	29
जम्मा	321	356	677	58	70	128	212	52	131	49	212	8	1126

अन्तर्गत ५ वटै वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरणको स्तम्भ चार्ट:

स्तम्भ चार्ट



आ.व. २०७४/०७५ अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको वार्षिक विवरणः

अनुसूची ८

सुचना प्रवाह सम्बन्धी ढाँचा

(दफा १२ को उपदफा (२) र दफा २९ संग सम्बन्धीत)

आ.व. २०७४/०७५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रगति विवरण

देवघाट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	लक्षित समुह	लाभग्राही संख्या				भत्ता वितरण संख्या				वितरण गरिएको रकम	लगत कट्टा				लगत थप				कुल कायम संख्या			
		महिला	पुरुष	जम्मा	उपचार खर्च पाउने	महिला	पुरुष	जम्मा	उपचार खर्च पाउने		महिला	पुरुष	जम्मा	उपचार खर्च पाउने	महिला	पुरुष	जम्मा	उपचार खर्च पाउने	महिला	पुरुष	जम्मा	उपचार खर्च पाउने
१	जिष्ठ नागरिक (दलित)	44	37	81	32	43	36	79	32	1284000	1	1	2	2	2	3	5	0	45	39	84	30
२	जिष्ठ नागरिक (अन्य)	493	452	945	945	440	422	862	862	21075000	26	25	51	37	23	33	56	56	490	460	950	964
३	एकल महिला	261		261	50	254		254	50	3592000	6		6	3	0		0	0	255		255	47
४	विधवा	208		208	32	223		223	32	2880000	5		5	1	42		42	1	245		245	32
५	पूर्ण अशक्त अपाङ्ग	9	18	27	2	9	17	26	0	660000	0	1	1	0	0	0	0	0	9	17	26	2
६	अति अशक्त अपाङ्ग	13	27	40		13	27	40		295200	0	1	1		0	0	0		13	26	39	
७	बालबालिका	31	20	51		23	16	39		195200	8	8	16		0	0	0		23	12	35	
जम्मा		1059	554	1613	1061	1005	518	1523	976	29981400	46	36	82	43	67	36	103	57	1080	554	1634	1075

जम्मा निकास

आ.व. २०७५/०७६ अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको वार्षिक विवरणः

अनुसूची - १२
दफा ३० को उपदफा (क) सँग सम्बन्धित
भत्ता वितरणको मासिक/वार्षिक विवरण फाराम)

आ.व. २०७५/०७६ वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन
देवघाट गाउँपालिका
जिल्ला तनहुँ, गण्डकी प्रदेश

लक्षित समूह	प्रथम चौमासिक				दोस्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक			
	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
ज्येष्ठ नागरिक अन्य	943	3772000	853	3412000	924	3696000	825	3347000	79	316000	76	3960000
ज्येष्ठ नागरिक दलित	83	332000	80	320000	82	328000	76	308000	898	3592000	876	324000
एकल महिला	258	1032000	235	940000	257	1028000	237	1024000	253	1012000	246	1088000
विधवा महिला	239	956000	212	848000	266	1064000	236	1000000	278	1112000	274	1268000
पूर्ण अपाङ्ग	25	20000	23	180000	24	192000	24	184000	24	96000	23	192000
अति अशक्त अपाङ्ग	38	91200	35	84000	41	98400	36	88800	41	164000	41	117600
बाल पोषण भत्ता	42	67200	25	34800	41	65600	28	54800	35	140000	29	60000
उपचार खर्च	1042	4168000	971	3888000	1061	4244000	923	3799000	1036	4144000	1011	4500000
जम्मा	1628	10438400	1463	9706800	1635	10716000	1462	9805600	1608	10576000	1565	11509600

आ.व. २०७६/०७७ अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको वार्षिक विवरण:

अनुसूची - १२

दफा ३० को उपदफा (क) सँग सम्बन्धित
भत्ता वितरणको मासिक/वार्षिक विवरण फाराम)

आ.व. २०७६/०७७ वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

देवघाट गाउँपालिका

जिल्ला तनहुँ, गण्डकी प्रदेश

लक्षित समूह	प्रथम चौमासिक				दोस्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक			
	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
ज्येष्ठ नागरिक अन्य	940	7514000	863	6904000	915	7308000	915	7308000	917	7336000		
ज्येष्ठ नागरिक दलित	81	648000	74	592000	79	632000	79	632000	79	632000		
एकल महिला	171	1376000	136	1088000	168	1344000	168	1344000	168	1344000		
विधवा महिला	376	3000000	351	2808000	386	3082000	386	3082000	398	3184000		
पूर्ण अपाङ्ग	32	384000	32	384000	34	408000	34	408000	35	420000		
अति अशक्त अपाङ्ग	72	460800	72	460800	75	475200	75	475200	74	473600		
बाल पोषण भत्ता	39	63200	33	53200	47	73600	47	73600	47	74400		
उपचार खर्च	1112	4353000	1047	4188000	1072	4282000	1072	4282000	1087	4348000		
जम्मा	1711	17799000	1561	16478000	1704	17604800	1704	1.8E+07	1718	17812000	0	0

जम्मा निकास रकम

२०७४ सालमा देवघाट गाउँपालिकाबाट विभिन्न मितिमा गाउँ सभा तथा कार्यपालिकाबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित ऐन कानूनहरु:

क्र. सं.	निर्णय मिति	पारित कानूनको नाम	राजपत्र प्रकाशन मिति
१	२०७४-०३-१५	देवघाट गाउँपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४	
२	२०७४-०३-३१	गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४	
३	२०७४-०३-३१	देवघाट गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४	
४	२०७४-०३-३१	देवघाट गाउँकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४	
५	२०७४-०४-०१	देवघाट गाउँकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४	
६	२०७४-०९-२८	देवघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४	
७	२०७४-०९-२८	देवघाट गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४	
८	२०७४-१२-२६	देवघाट गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण त्वावसारी ईजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४	

२०७४ सालको ऐन कानूनहरु

क्र.सं .	निर्णय मिति	पारित कानूनको नाम	राजपत्र प्रकाशन मिति
१०	२०७४-१२-२६	देवघाट गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४	
११	२०७४-१२-२६	स्वरोजगार उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७४	
१२	२०७४-१२-२६	युवा स्वरोजगारका लागि उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७४	
१३	२०७४-१२-२६	पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना, २०७४	
१४	२०७४-१२-२६	समपुरक कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७४	
१५	२०७४-१२-२६	श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४	

२०७५ सालमा देवघाट गाउँपालिकाबाट विभिन्न मितिमा गाउँ सभा तथा कार्यपालिकाबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित ऐन कानूनहरु:

क्र. सं.	निर्णय मिति	पारित कानूनको नाम	राजपत्र प्रकाशन मिति
१	२०७५/०१/१६	देवघाट गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५	
२	२०७५/०२/१९	देवघाट गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५	
३	२०७५/०२/१९	मर्मत संभार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५	
४	२०७५-०३-०७	देवघाट गाउँपालिकाका कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि, २०७५	
५	२०७५-०३-२८	देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५	
६	२०७५-०३-२८	देवघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५	
७	२०७५-०५-०१	देवघाट गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्णय, २०७५	

२०७५ सालको ऐन कानूनहरु

क्र. सं.	निर्णय मिति	पारित कानूनको नाम	राजपत्र प्रकाशन मिति
९	२०७५-०७-२०	शिक्षा नियमावली, २०७४	
१०	२०७५-०७-२०	गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७५	
११	२०७५-१०-२८	देवघाट गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५	

२०७६ सालमा देवघाट गाउँपालिकाबाट विभिन्न मितिमा गाउँ सभा तथा कार्यपालिकाबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित ऐन कानूनहरु:

क्र. सं.	निर्णय मिति	पारित कानूनको नाम	राजपत्र प्रकाशन मिति
१	२०७६-०१-०२	नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६	२०७६-०१-१०
२	२०७६-०१-०२	देवघाट गाउँपालिकाको होम स्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०७६	२०७६-०१-१०
३	२०७६-०१-१५	सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६	२०७६-०१-२५
४	२०७६-०३-१०	गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६	२०७६-०३-१५
५	२०७६-०३-१०	देवघाट गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६	२०७६-०३-१५
६	२०७६-०३-१५	देवघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६	२०७६-०३-२५
७	२०७६-०३-१५	देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६	२०७६-०३-२५
८	२०७६-०३-२०	देवघाट गाउँपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६	२०७६-०३-३०
		देवघाट गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको सुविधा	

२०७६ सालको ऐन कानूनहरु

क्र.सं .	निर्णय मिति	पारित कानूनको नाम	राजपत्र प्रकाशन मिति
१०	२०७६-०३-३०	एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६	२०७६-०४-०५
११	२०७६-०३-३०	देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, २०७६	२०७६-०४-०५
१२	२०७६-०५-०१	देवघाट गाउँपालिकाको संस्था दर्ता नियमावली, २०७६	२०७६-०५-१०
१३	२०७६-०५-०१	देवघाट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६	२०७६-०५-१०
१४	२०७६-१२-०५	देवघाट गाउँपालिकाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७६	२०७६-१२-१०
१५	२०७६-१२-२२	देवघाट गाउँपालिकाको राहत सामग्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६	२०७६-१२-२२
१६	२०७६-१२-२२	देवघाट गाउँपालिकाको राहत वितरण तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६	२०७६-१२-२२

२०७७ साल आषाढ मसान्त सम्मको देवघाट गाउँपालिकाबाट विभिन्न मितिमा गाउँ सभा तथा कार्यपालिकाबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित ऐन कानूनहरु:

क्र. सं.	निर्णय मिति	पारित कानूनको नाम	राजपत्र प्रकाशन मिति
१	२०७७-०१-२६	विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७	
२	२०७७-०२-०६	कोरोना भाइरस सम्बन्धी कारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७	
३	२०७७-०३-१५	देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७	
४	२०७७-०३-१५	देवघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७	
५	२०७७-०३-१५	देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७७	
६	२०७७-०३-१५	देवघाट गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७	
७	२०७७-०३-१५	देवघाट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७	

पञ्चिकरणमा क्रियाकलापहरु:

गरिएको

- सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सिद्धार्थ बैंकका कर्मचारीहरु समेत वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको बैंक खाता खोल्ने कार्य र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको ।
 - मिति २०७५/११/१२ गते १ नं. वडा कार्यालय
 - मिति २०७५/११/१४ र १५ गते २ नं. वडा कार्यालय
 - मिति २०७५/११/१६ र १७ गते ३ नं. वडा कार्यालय
 - मिति २०७५/११/१९ गते ४ नं. वडा कार्यालय

वडा नं. १, २, ३ र ४ का सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने
लाभग्राहीहरुको सिद्धार्थ बैंक लि.का कर्मचारीहरु सहित
सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई बैंक खाता खोल्ने कार्य
सम्पन्न



बैंक खाता खोलने कार्य



देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय पञ्जीकरणमा भएका उपलब्धीहरु:

- वडा नं. १ र ५ मा Online System द्वारा व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य साविक वर्षहरु देखि नै निरन्तर रुपमा भईरहेकोमा वडा नं. २ र ४ मा पनि मिति २०७६/०७/०१ गते देखि Online System द्वारा व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यको भएको ।
- सम्पूर्ण वडाका सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली MIS मा Entry भएको ।
- गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ प्रणालीद्वारा वितरण गरेको ।
- नयाँ वडा सचिवहरुलाई VERSP-MIS सम्बन्धी तालिम सम्पन्न

देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय पञ्चिकरणमा भएका चुनौतीहरू:

- प्रशासनका कर्मचारीहरूको अभावका कारण प्राविधिक तर्फको कर्मचारी ल्याई स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको कार्य जिम्मा दिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको कारण अन्य वडाहरूमा Online System द्वारा व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य विस्तार गर्न नसकिएको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीद्वारा नै वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहँदा पनि भौगोलिक विकटताको कारण बैंकिङ प्रणालीमा जान चुनौतीपूर्ण रहेको ।
- वडाका कर्मचारी एकलैले सामाजिक सुरक्षाको रकम बोकी हिँड्दा असुरक्षाको महशुष भएको ।

देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय पञ्चिकरणमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू:

- स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको अभावलाई तत्काल निदान गर्न प्रशासन तर्फका कर्मचारीहरूको माग गरि सम्पूर्ण वडामा स्थानीय पञ्चिकाधिकारी खटाउनु पर्ने ।
- वडा तहमा काम गर्ने प्रशासन तर्फका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू (वडा सचिव, कार्यालय सहायक) लाई सेवा सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न बैंकका कर्मचारीहरू जाँदा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
- "जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५" कार्यान्वयन भएकाले

पञ्चिकरणमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु.....

- वडा कार्यालयहरुमा रहेका व्यक्तिगत घटना दर्ताको किताबहरु Digitalize गर्न स्रोत र साधनहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुका बारेमा नागरिकहरुमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु ल्याईनु पर्ने ।